



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ  
Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

-----  
Ταχ. Δ/νση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος  
Ταχ. Κώδικας : 18545 - Πειραιάς  
Πληροφορίες : Α. Σαμουρκασίδου  
Τηλέφωνο : 213.1601662  
E-mail: dtexnikon.pn@patt.gov.gr

## ΠΕΙΡΑΙΑΣ

### ΠΡΟΣ:

Δήμο Σαλαμίνας  
(Προϊσταμένη Αρχή)  
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 1 & Αμμοχώστου  
Τ.Κ. 18900 - Σαλαμίνα  
E-mail: [citycouncil@salamina.gov.gr](mailto:citycouncil@salamina.gov.gr)

### ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1) Ανάδοχο Εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ  
Τηλ.: 210.8184009, 210.5544022  
E-mail: [ergo61432@tomi.gr](mailto:ergo61432@tomi.gr)  
2) Σύμπραξη Τεχνικού Συμβούλου  
Υπόψη Κοινού Εκπροσώπου κ. Κοσμά  
Αποστολίδη  
Δ/νση: Ήβης 21, Τ.Κ. 111 46 Αθήνα  
Τηλ/Φαξ: 210.2222455  
email: kosapo@hotmail.com

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**ΘΕΜΑ:** Παράταση της συνολικής προθεσμίας των υποέργων 1 (3η Παράταση) & 2 (11η Παράταση) της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5003443: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Β' Φάση (Ολοκλήρωση) », αρχικού συμβατικού ποσού 8.993.757,88 € (πλέον Φ.Π.Α.) και 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. ποσού 723.466,92 € (πλέον Φ.Π.Α.)

### Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3.
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012).
3. Την υπ' αριθ.: 37419 / 13479 / 08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ.: 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 / τ.Β' / 11.05.2018), περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Την με αριθ. 44403/20-10-2011 Υ.Α. «Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β' 2494/04-11-2011).
5. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α' 116/18-6-2008).
6. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 90/18-4-2013).

8. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
9. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
10. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
11. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
12. Την υπ' αριθ. 1815/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής
13. Το από 01-11-2013 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 8.993.757,88 € χωρίς το Φ.Π.Α. και το ότι η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι είκοσι (20) μήνες, ήτοι 01-7-2015.
14. Το υπ' αριθ. 132626/26-6-2015 έγγραφο με το οποίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία προενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 18 μήνες ήτοι μέχρι την 31-12-2016.
15. Την υπ' αρ. 142/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας με την οποία ενέκρινε την 1<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δεκαοκτώ (18) μήνες ήτοι έως 31-12-2016.
16. Την από 06-12-2016 αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 30-06-2017.
17. Το υπ' αριθ. 233645/15-12-2016 έγγραφο η Διευθύνουσα Υπηρεσία προενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 31-12-2017.
18. Την υπ' αρ. 236/19-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας με την οποία ενέκρινε την 2<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, ήτοι έως και τις 31-12-2017.
19. Την υπ' αρ. 207/13-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου.
20. Στις 29-12-2017 με την υπ' αρ. 457/2017 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σαλαμίνας ενέκρινε παράταση (3<sup>η</sup> παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά 16 μήνες ήτοι μέχρι την 30<sup>η</sup>/04/2019 (ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ).
21. Την υπ' αρ. 73/08-05-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας για την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου.
22. Στις 12-04-2019 με την υπ' αρ. 91/2019 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαλαμίνας ενέκρινε παράταση (4<sup>η</sup> παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 31η/07/2019.
23. Την υπ' αρ. 142/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας (ανάκληση της υπ' αριθ. 3/22-01-2019 απόφασης του Δ.Σ. Σαλαμίνας) σχετικά με την έγκριση του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου ο οποίος συμπεριλαμβάνει την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. συνολικής δαπάνης 723.466,92 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
24. Στις 08-08-2019 με την υπ' αρ. 184/2019 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαλαμίνας ενέκρινε παράταση (5<sup>η</sup> παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι την 30η/09/2019.

25. Την υπ' αρ. 228/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας ενέκρινε παράταση (6<sup>η</sup> παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά έναν (1) μήνα ήτοι μέχρι την 31η/10/2019.
26. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου, που περιλαμβάνεται στον 5<sup>ο</sup> ΑΠΕ του εν λόγω έργου, η οποία υπεγράφη στις 31-10-2019 με συνολική διάρκεια εκτέλεσης εργασιών έως την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2020.
27. Την υπ' αρ. 74/30-06-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας ενέκρινε παράταση (7<sup>η</sup> παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι την 30η/09/2020.
28. Την υπ' αρ. 143/28-09-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας ενέκρινε παράταση (8<sup>η</sup> παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι την **31/01/2021**.
29. Την υπ' αρ. 167/18-11-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας σχετικά με την έγκριση του **6<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου** ο οποίος συμπεριλαμβάνει την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. συνολικής δαπάνης **723.466,92 €** (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
30. Την υπ' αρ. 21/24-02-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας ενέκρινε παράταση (9<sup>η</sup> παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την **31/03/2021**.
31. Την υπ' αρ. 62/27-04-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας ενέκρινε παράταση (10<sup>η</sup> παράταση) της Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την **30/06/2021**.
32. Την από 23-06-2021 αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά **τρεις (3) μήνες**, δηλαδή μέχρι τις **30-09-2021**.
33. Την από 25-06-2021 αίτηση του Τεχνικού Συμβούλου του Έργου για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά **τρεις (3) μήνες**, δηλαδή μέχρι τις **30-09-2021**.

## ΕΠΕΙΔΗ

1. Η αίτηση του αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την **23-06-2021**.
2. Η αίτηση του Τεχνικού Συμβούλου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την **25-06-2021**.
3. Με την ανωτέρω αίτησή του, η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας κατά **τρεις (3) μήνες**, δηλαδή μέχρι και τις **30-09-2021** καθώς:
  - Δεδομένης της απρόβλεπτης κατάστασης λόγω της πανδημίας COVID-19, υπάρχει δυσχέρεια στην πρόοδο του έργου δεν έχει επέλθει κανονικότητα στις προμήθειες ορισμένων υλικών και εξοπλισμού.
  - Έναν επιπρόσθετο παράγοντα στην καθυστέρηση των απαιτούμενων εργασιών αποτελεί και η αδυναμία θέσης σε λειτουργία των αντλιοστασίων, αφού οι συνδέσεις με τους ΟΚΩ προβλέπεται να καθυστερήσουν. Η συγκεκριμένη καθυστέρηση συμπαρασύρει και τη διαδικασία δοκιμών και θέσης σε λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων των αντλιοστασίων, αφού απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον **2 μηνών** από την ημέρα σύνδεσής τους με τους ΟΚΩ.
4. Με την ανωτέρω αίτησή του ο Τεχνικός Σύμβουλος του έργου ζητά παράταση προθεσμίας κατά **τρεις (3) μήνες**, δηλαδή μέχρι και τις **30-09-2021** κατ' αντιστοιχία με την αιτηθείσα

χρονική παράταση της εργολαβικής σύμβασης ώστε η σύμβαση του Τεχνικού συμβούλου να καλύπτει χρονικά την εκτέλεση του έργου

Κρίνεται εύλογη η χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.8 (α) του Ν.3669/08, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις **30-09-2021**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που για τους ανωτέρω λόγους έχουν καθυστερήσει.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των υποέργων 1 (3η Παράταση) & 2 (11η Παράταση) της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5003443: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Β' Φάση (Ολοκλήρωση) »

κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι και τις **30-09-2021**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με άρθρο 48 παρ.8 (α) του Ν.3669/08, εφόσον οι δυσχέρειες που προκύπτουν δεν ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης του Αναδόχου.

#### **Συνημμένα**

- 1) Η από 23-06-2021 αίτηση αναδόχου.
- 2) Η από 25-06-2021 αίτηση Τεχνικού Συμβούλου

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.**

#### **Εσωτ. Διανομή**

- 1.Φ.Ε. (Α.Μουγκογιάννη)
- 2.Α.Σαμουρκασίδου

**ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ**  
Πολιτικός Μηχανικός