

Προς: **ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ**
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καραμανλή 1, Τ.Κ. 18900, Σαλαμίνα
Τηλ: 2551081330, Fax: 2551031398

Αθήνα, 19/07/2023
α.π. 1192/005

Έργο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (περιοχές Πόρτο Φίνο, Κακή Βίγλα κλπ.)»

Θέμα: *Αίτηση παράτασης σύμβασης*

Σχετικά: - Σύμβαση ανάθεσης της 09/05/2022 και
- Υποβληθέν αρχικό χρονοδιάγραμμα της 13/05/2022
- Αίτηση παράτασης σύμβασης και αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της 17/02/2023
- Έγκριση της παράτασης με την υπ' αριθ. 71/2023 απόφαση του Δημοτ. Συμβ. Σαλαμίνας

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την εκπόνηση της Γεωλογικής, Γεωτεχνικής και Λιμενικής Μελέτης προέκυψε ανάγκη λήψης πρόσθετων στοιχείων, απαραίτητων για την ολοκλήρωσή τους. Ως εκ τούτου, **αιτούμαστε επιπλέον παράταση 45 ημερών** από την προηγούμενη εγκριθείσα παράταση με καταληκτική ημερομηνία 9/9/2023 (σύμφωνα με την υπ. αριθμ 71/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας) **και συγκεκριμένα έως τις 24/10/2023.**

Επίσης, σας υποβάλλουμε συνημμένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης με αναπροσαρμοσμένο τον χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου.

Παρακαλούμε για την έγκριση του αιτήματος παράτασης της σύμβασης και του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνηση.

Για τη NAMA Α.Ε.



Μ. Καλούδης

Συνημμένα:

Χρονοδιάγραμμα μία (1) σελίδα Α4