

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  
Αρ. Πρωτ. 17597  
Παραλήφθηκε 29/8/23

Α/Υ6m  
ΤΥ  
29/8/23  
5

**ZITAKAT** ATEBE  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 44614807000



ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 39001:2012  
OHSAS 18001:2007

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/08/2023

ΠΡΟΣ: Δήμος Σαλαμίνας  
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Αποχέτευσης

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών του έργου «Κατασκευή υπολειπόμενου δικτύου αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. 15855/01-08-2023, απάντηση του με αριθμ. πρωτ: 15639/28-07-2023 εγγράφου του ΚτΕ.

Κύριοι,

Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε παράταση εργασιών για το έργο του θέματος για τους εξής λόγους:

1. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 15855/01-08-2023 σας υπεβλήθη το σχετικό έγγραφο. Όπως σας γνωστοποιήθηκε οι καθυστερήσεις λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων είναι σχεδόν καθημερινές με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει τις εργασίες οι οποίες υλοποιούνται στο κέντρο της πόλης των Αμπελακίων.
2. Η μη συντεταγμένη κατασκευή των δικτύων ΟΚΩ, τα οποία συναντώνται άτακτα και σε διαφορετική θέση από αυτή που αναφέρονται στα σχέδια, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την εκτέλεση των εργασιών.
3. Για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, έχει προβλεφθεί ξεχωριστό υποέργο, για την επίβλεψη και παρακολούθηση από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία. Η γνωστοποίηση από πλευράς αρχαιολογικής υπηρεσίας για την ολοκλήρωση των προσλήψεων των αρχαιολόγων και την παρουσία τους στο έργο έγινε την 01/06/2023, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργου πέντε (5) μήνες.
4. Βραδύτερη εκτέλεση εργασιών λόγω ειδικών συνθηκών και αρχαιολογικών ευρημάτων. Η επιβράδυνση υπολογίζεται στο 40% της παραγωγικότητας του συνεργείου, ήτοι 170 ημέρες \* 40% = 68 ημέρες.
5. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες για το ανωτέρω διάστημα εργασιών είναι είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες.

Συνολικά οι ημέρες που καταναλώθηκαν χωρίς εργασία, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου είναι:

150 ημέρες + 68 ημέρες + 25 ημέρες = 243 ημερολογιακές ημέρες.

Οι διακόσιες σαράντα τρεις (243) ημερολογιακές ημέρες με μέσο όρο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες ανά μήνα, υπολογίζονται σε οκτώ (8) μήνες.

ΑΡ. ΓΕΜΗ 44614807000

Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος έως **02/06/2024** και παρακαλούμε πολύ για τις δικές σας ενέργειες.

Για την ZITAKAT A.T.E.B.E.

**ZITAKAT ATEBE**  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ & ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ  
ΤΗΛ.210-4640271- FAX: 210-4644020  
ΑΦΜ: 099124894 / ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΑΡ. ΓΕΜΗ/ 44614807000

Ζαφειρόπουλος Διονύσιος  
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

**Θέμα:** ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ - 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ"

**Από:** ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΛΛΑ <epalla@zitakat.gr>

**Ημερομηνία:** 29/8/2023, 8:52 π.μ.

**Προς:** "protocol@salamina.gov.gr" <protocol@salamina.gov.gr>

Καλημέρα σας!

Παρακαλώ, όπως πρωτοκολληθεί το συνημμένο έγγραφο και μου αποστείλετε το αποδεικτικό.

Σας ευχαριστώ πολύ!

Με εκτίμηση,  
Πάλλα Ελευθερία  
Κιν: 6932605462

---

Συνημμένα:

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ\_1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.pdf

755 KB