

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Αρ. Πρωτ. 18298

Παρελήφθηκε 8/9/23

ZITAKAT ATEBE
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 39001:2012
OHSAS 18001:2007

ΑΡ. ΓΕΜΗ 44614807000

Α/Δ/Γ
1.Υ
8-9-2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/09/2023

ΠΡΟΣ: Δήμος Σαλαμίνας
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Αποχέτευσης

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών του έργου «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από την ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελακίων και Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας».

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ.: 83345/05-05-2023 έγγραφό μας σχετικά με την 1^η παράταση εργασιών.

Κύριοι,

Με το υπ' αριθμ. 83345/05-05-2023 έγγραφό μας σας είχαμε ενημερώσει σχετικά με τις ημέρες που καταναλώθηκαν δίχως εργασία, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και ήταν τριακόσιες οκτώ (308) ημερολογιακές ημέρες, όπου θα πρέπει να αφαιρεθούν σαράντα εννέα (49) ημέρες λόγω συμφωνισμού, καθώς επίσης δόθηκε παράταση έως 05/11/2023, ήτοι εκατόν είκοσι τρεις (123) ημέρες, επομένως: 308 ημέρες – 49 ημέρες – 123 ημέρες = 136 ημερολογιακές ημέρες.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες από 05/05/2023 έως και σήμερα είναι εννέα (9) ημερολογιακές ημέρες.

Έως και σήμερα, δε έχει υποδειχθεί η ακριβής θέση των συνδέσεων για κάθε οικία που πρέπει να πραγματοποιούνται οι συνδέσεις, και ενώ δεν ανήκει στις εργασίες που οφείλει να κάνει ο Ανάδοχος αλλά θα έπρεπε να είχε γίνει από τον ΚΤΕ, ο Ανάδοχος ατύπως και προκειμένου να προχωρήσει το έργο, προχωράει στη συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη κάθε οικίας, το οποίο επιφέρει χάσιμο χρόνου από τις εκσκαπτικές του εργασίες.

Όπως, σας ενημερώσαμε και με το με αρ. πρωτ. 13939/07-07-2023 έγγραφό μας, σχετικά με τους εδαφικούς σχηματισμούς που εντοπίστηκαν στα Σελήνια, το πέτρωμα του οποίου διακρίνεται σε ασβεστολιθικά και γρανιτικά πετρώματα, επιφέρει υποτριπλασιασμό της αποδοτικότητας των συνεργείων. Η υπηρεσία εάν επιθυμεί μπορεί να συγκροτήσει και να αποστείλει επιτροπή διαπίστωσης παραγωγικότητας προκειμένου να πιστοποιηθεί η επιβράδυνση, η οποία υπολογίζεται σε ογδόντα (80) ημέρες.

Συνολικά οι ημέρες που καταναλώθηκαν χωρίς εργασία, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου είναι: 136 ημέρες + 9 ημέρες + 80 ημέρες = 225 ημερολογιακές ημέρες. Οι διακόσιες είκοσι πέντε (225) ημερολογιακές ημέρες με μέσο όρο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες ανά μήνα, υπολογίζονται σε εφτά μιση (7 1/2) μήνες.

ZITAKAT ATEBE | ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ | info@zitakat.gr | www.zitakat.gr

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Αυτ/ρχου Βλαχάκου 38-40, ΤΚ 18545 Πειραιάς, τηλ 210.46.29.300

ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Λ. Σαλαμίνας & Αιαντείου, ΤΚ 18900 Σαλαμίνα, τηλ 210.46.40.271, fax 210.46.44.020

ΑΡ. ΓΕΜΗ 44614807000

Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος έως 20/06/2024 και παρακαλούμε πολύ για τις δικές σας ενέργειες.

Για την ZITAKAT Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ZITAKAT ΑΤΕΒΕ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ & ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΤΗΛ.210-4640271 - FAX: 210-4644020
ΑΦΜ: 099124894 / ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ/44614807000
Ζαφειρόπουλος Διονύσιος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Θέμα: ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Ρ.Γ. ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ & ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ"

Από: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΛΛΑ <epalla@zitakat.gr>

Ημερομηνία: 7/9/2023, 3:14 μ.μ.

Προς: "protocol@salamina.gov.gr" <protocol@salamina.gov.gr>

Καλημέρα σας!

Παρακαλώ, όπως πρωτοκολληθεί το συνημμένο έγγραφο και μου αποστείλετε το αποδεικτικό.

Σας ευχαριστώ πολύ!

Με εκτίμηση,
Πάλλα Ελευθερία
Κιν: 6932605462

— Συνημμένα: —

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.pdf

687 KB