

Θέμα: Fwd: ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-3Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΣΕΛΗΝΙΑ"
Από: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΛΛΑ <epalla@zitakat.gr>
Ημερομηνία: 14/11/2023, 4:12 μ.μ.
Προς: "protocol@salamina.gov.gr" <protocol@salamina.gov.gr>

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Αρ. Πρωτ. 22741

Παραλήφθηκε 15/11/23

Καλησπέρα σας.

Παρακαλώ, όπως πρωτοκολληθεί το συνημμένο έγγραφο και μας αποστείλετε το αποδεικτικό.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Με εκτίμηση,
Πάλλα Ελευθερία
Κιν: 6932605462.

Συνημμένα:

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.pdf

687 KB

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/11/2023

ΠΡΟΣ: Δήμος Σαλαμίνας
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Αποχέτευσης

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών του έργου «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από την ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελακίων και Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας».

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ.: 83345/05-05-2023 έγγραφό μας σχετικά με την 1^η παράταση εργασιών.

Κύριοι,

Με το υπ' αριθμ. 83345/05-05-2023 έγγραφό μας σας είχαμε ενημερώσει σχετικά με τις ημέρες που καταναλώθηκαν δίχως εργασία, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και ήταν τριακόσιες οκτώ (308) ημερολογιακές ημέρες, όπου θα πρέπει να αφαιρεθούν σαράντα εννέα (49) ημέρες λόγω συμφητισμού, καθώς επίσης δόθηκε παράταση έως 05/11/2023, ήτοι εκατόν είκοσι τρεις (123) ημέρες, επομένως: 308 ημέρες – 49 ημέρες – 123 ημέρες = 136 ημερολογιακές ημέρες.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες από 06/05/2023 έως και σήμερα είναι εννέα (9) ημερολογιακές ημέρες.

Έως και σήμερα, δε έχει υποδειχθεί η ακριβής θέση των συνδέσεων για κάθε οικία που πρέπει να πραγματοποιούνται οι συνδέσεις, και ενώ δεν ανήκει στις εργασίες που οφείλει να κάνει ο Ανάδοχος αλλά θα έπρεπε να είχε γίνει από τον ΚΤΕ, ο Ανάδοχος ατύπως και προκειμένου να προχωρήσει το έργο, προχωράει στη συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη κάθε οικίας, το οποίο επιφέρει χάσιμο χρόνου από τις εκσκαπτικές του εργασίες.

Όπως, σας ενημερώσαμε και με το με αρ. πρωτ. 13939/07-07-2023 έγγραφό μας, σχετικά με τους εδαφικούς σχηματισμούς που εντοπίστηκαν στα Σελήνια, το πέτρωμα του οποίου διακρίνεται σε ασβεστολιθικά και γρανιτικά πετρώματα, επιφέρει υποτριπλασιασμό της αποδοτικότητας των συνεργειών. Η υπηρεσία εάν επιθυμεί μπορεί να συγκροτήσει και να αποστείλει επιτροπή διαπίστωσης παραγωγικότητας προκειμένου να πιστοποιηθεί η επιβράδυνση, η οποία υπολογίζεται σε ογδόντα (80) ημέρες.

Συνολικά οι ημέρες που καταναλώθηκαν χωρίς εργασία, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου είναι: 136 ημέρες + 9 ημέρες + 80 ημέρες = 225 ημερολογιακές ημέρες. Οι διακόσιες είκοσι πέντε (225) ημερολογιακές ημέρες με μέσο όρο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες ανά μήνα, υπολογίζονται σε επτά μισή (7 1/2) μήνες.

ΑΡ. ΓΕΜΗ 44614807000

Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος έως 20/07/2024 και παρακαλούμε πολύ για τις δικές σας ενέργειες.

Για την ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ & ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΤΗΛ:210-4640271- FAX: 210-4644020
ΑΦΜ: 099124894 / ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 44614807000
Ζαφειρόπουλος Διονύσιος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος