

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Λ.Κ.Καραμανλή 1
Ταχ. Κώδ. : 18900
Πληροφορίες : Ν. Ιωαννίδης
Τηλέφωνο : 213-2027481
FAX : 213-2027378

Σαλαμίνα 17-05-2021
Αρ. Πρωτ. -ΔΥ-

ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Αιτιολογική έκθεση σχετικά με την παράταση του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)».

Α' Ιστορικό

1. Την με αρ. μελέτη 8/2018 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Την υπ' αριθμ. 261/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη.
3. Με την υπ' αριθμ. 125/2019 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας ψηφίστηκε η σχετική πίστωση για το έργο και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτησή του.
4. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 01/11/2019 όπου μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.
5. Η με αριθμό πρωτ. 11446/2842-08/04/2020 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
6. Την από 03/09/2020 σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 152.530,08€ με Φ.Π.Α. 24%.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση των σχολικών μονάδων του Δήμου.
9. Την από 14/05/2021 αίτηση του αναδόχου για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για την κατασκευή των αθλητικών δαπέδων ήτοι 60 ημέρες.

Β' Ισχύουσες Διατάξεις

Η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63 , το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις» , τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος , διάταγμα , Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Γ' Περιγραφή έργου

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των σχολικών μονάδων του Δήμου.

Δ' Αντικείμενο της παράτασης του έργου

Με την παρούσα εισήγηση η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για 60 ημέρες προκειμένου να κατασκευαστούν τα αθλητικά δάπεδα στους αύλειους χώρους καθώς απαιτείται η πάροδος τουλάχιστον 20 ημερών από την ημερομηνία διάστρωσης του νέου ασφαλικού για να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες για την έντεχνη κατασκευή του αθλητικού δαπέδου, καθώς και ο απαιτούμενος χρόνος για να αποδοθεί το νέο δάπεδο σε χρήση.

Ε' Προτάσεις

Κατόπιν των παραπάνω,

Προτείνουμε

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)»** κατά 60 ημέρες από την έγκριση της παρούσας.

Σαλαμίνα 17-05-2021
Ο επιβλέπων


ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τοπ. Μηχανικός ΤΕ, MSc

Σαλαμίνα -05-2021
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Σ.


ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ6)