

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση : Λ.Κ.Καραμανλή 1
Ταχ. Κώδ. : 18900
Τηλέφωνο : 210-4646100
FAX : 210-4646190

Σαλαμίνα -05-2021
Αρ. Πρωτ. -Δ.Υ. -

ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017 (ΣΑΤΑ)».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη :

1. Τη συνημμένη τεχνική έκθεση της Διευθύνουσας του έργου υπηρεσίας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017 (ΣΑΤΑ)» κατά δυο (2) μήνες από την έγκρισή της παρούσας.

Ο
Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & ΥΔΟΜ

Κόγιας Νικόλαος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Λ.Κ.Καραμανλή 1
Ταχ. Κώδ. : 18900
Πληροφορίες : Ν. Ιωαννίδης
Τηλέφωνο : 213-2027481
FAX : 213-2027378

Σαλαμίνα -05-2021
Αρ. Πρωτ. -ΔΥ-

ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Αιτιολογική έκθεση σχετικά με την παράταση του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017 (ΣΑΤΑ)».

Α΄ Ιστορικό

1. Την με αρ. μελέτη 7/2018 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Την υπ' αριθμ. 247/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη.
3. Με την υπ' αριθμ. 29/2019 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας ψηφίστηκε η σχετική πίστωση για το έργο και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτησή του.
4. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 17/05/2020 όπου μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Ε.Δ.Ε.
5. Η με αριθμό πρωτ. 102899/26557-13/11/2020 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
6. Την από 23/09/2020 σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 114.437,71€ με Φ.Π.Α. 24%.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση των σχολικών μονάδων του Δήμου.
9. Την από 10/05/2021 αίτηση του αναδόχου όπου ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δυο μήνες δηλαδή μέχρι τις 10/07/2021 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που απαιτούνται για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για την εγγραφή της πίστωσης και την ολοκλήρωση των εργασιών της 1ης ΣΣ.

Β΄ Ισχύουσες Διατάξεις

Η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63 , το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις», τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος , διάταγμα , Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Γ' Περιγραφή έργου

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των σχολικών μονάδων του Δήμου.

Δ' Αντικείμενο της παράτασης του έργου

Με την παρούσα εισήγηση η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δυο μήνες διότι αναμένεται η έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου προκειμένου να εγγραφεί η αντίστοιχη πίστωση και για να ολοκληρωθούν οι εργασίες της 1ης ΣΣ.

Ε' Προτάσεις

Κατόπιν των παραπάνω,

Προτείνουμε


Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2017 (ΣΑΤΑ)**» κατά 2 μήνες από την έγκριση της παρούσας.

Ο επιβλέπων



ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τοπ. Μηχανικός ΤΕ, ΜSc

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Σ.



ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ6)