

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Α.Κ.Καραμανλή 1
Ταχ. Κώδ. : 18900
Πληροφορίες : Ν. Ιωαννίδης
Τηλέφωνο : 213-2027481
FAX : 213-2027378

Σαλαμίνα - 05-2021
Αρ. Πρωτ. -ΔΥ-

ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τη συνημμένη τεχνική έκθεση της Διευθύνουσας του έργου υπηρεσίας,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019» κατά δυο (2) μήνες από την έγκρισή της παρούσας.

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & ΥΔΟΜ

Κόγιας Νικόλαος



ΘΕΜΑ : Αιτιολογική έκθεση σχετικά με την παράταση του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019».

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Την με αρ. μελέτη 4/2019 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Με την υπ' αριθμ. 146/2019 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας ψηφίστηκε η σχετική πίστωση για το έργο και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτησή του.
3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 2/12/2019 όπου μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, με μέση έκπτωση 49,77%.
4. Την από 5/02/2020 σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 75.341,74€ με Φ.Π.Α. 24%.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
6. Την υπ' 153/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} ΣΣ.
7. Την από 14/05/2021 αίτηση του αναδόχου όπου ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δυο μήνες δηλαδή μέχρι τις 14/07/2021 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που απαιτούνται για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για την εγγραφή της πίστωσης και την ολοκλήρωση των εργασιών της 1^{ης} ΣΣ.

Β' Ισχύουσες Διατάξεις

Η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63 , το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις», τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος , διάταγμα , Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κλπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Γ' Περιγραφή έργου

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τις εργασίες βελτίωσης, σήμανσης, επισκευής και συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου.

Δ' Αντικείμενο της παράτασης του έργου

Με την παρούσα εισήγηση η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δυο μήνες διότι αναμένεται η έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου προκειμένου να εγγραφεί η αντίστοιχη πίστωση και για να ολοκληρωθούν οι εργασίες της 1ης ΣΣ.

Ε' Προτάσεις

Κατόπιν των παραπάνω,

Προτείνουμε

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019**» μέχρι τις 14/07/2021.

Ο Συντάξας


Νικόλαος Ιωαννίδης

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, MSc

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης Τ.Υ.


Κριτσίκης Νικόλαος

Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ6)