

**ΘΕΜΑ :** Απιολογική έκθεση σχετικά με την παράταση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ»

#### **A . ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Με τη μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ» προβλεπόταν η εκτέλεση εργασιών για κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αμπελάκια του Δήμου Σαλαμίνας.

Το εν λόγω έργο ανατέθηκε, μετά από ανοικτό διαγωνισμό στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ. Η εκτέλεση του έργου διέπεται από :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου
2. Την υπ' αριθμ 266/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε προσωρινά το έργο στην εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», με τελική έκπτωση 1% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
3. Την με αριθμό 286/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας, με την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση της σύμβασης του διαγωνισμού του έργου στην εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», με τελική έκπτωση 1%
4. Την με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ / ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3487 / 01-04-2022 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την ένταξη του έργου ως Υποέργο 10 στην Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ -Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5003443.
5. Τις με αριθμό 12693/15-07-2022 Απόφαση ανάληψης δαπάνης με την οποία έγινε η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 63-7341.011 του προϋπολογισμού του Δήμου.
6. Τη με αριθμό πρωτ. 03/02-01-2023 εργολαβική σύμβαση του έργου.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
8. Το με αριθμό πρωτ. 17597/29-08-2023, αίτημα του Αναδόχου για Παράταση.

#### **B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ**

**B.1 Στο συμβατικό αντικείμενο,** Με τη μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ» προβλεπόταν η εκτέλεση εργασιών κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αμπελάκια του Δήμου Σαλαμίνας.

#### **Γ Ισχύουσες Διατάξεις**

Η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63 , το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις», τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας

εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη ( Νόμος , διάταγμα , Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

#### **Δ' Αντικείμενο της παράτασης του έργου**

---

Ο Ανάδοχος κατέθεσε το με αριθμό πρωτ. 17597/29-08-2023 έγγραφο με το οποίο ζητά την παράταση των εργασιών μέχρι τις 02/06/2024 επικαλούμενος τους λόγους που αναγράφονται στην ως άνω αίτηση.

Με την υπογραφή της σύμβασης, δεν υπήρχε διαθέσιμο προσωπικό από την Αρχαιολογία, για την ανάπτυξη του απαιτούμενου αριθμού συνεργείων. Η διάθεση του απαραίτητου προσωπικού της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας επιτεύχθει στις αρχές Ιουνίου. Με την παρούσα εισήγηση η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δυο (2) μήνες καθώς αυτό ήταν το διάστημα που δεν υπήρχε ο απαιτούμενος αριθμός αρχαιολόγων.

#### **Ε' Προτάσεις**

---

Κατόπιν των παραπάνω,


#### **Προτείνουμε**

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ**»

Κατά δυο μήνες (2) , μέχρι 02/12/2023 με αναθεώρηση.

Σαλαμίνα, 22/09/2023

Ο Συντάξας



ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ  
ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε