

ZITAKAT

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/02/2024

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Διευθύνουσα
Υπηρεσία)

ΥΠ' ΟΨΙΝ: ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Αρ. Πρωτ. - 3971 -

Παραλήφθηκε 26-02-2024

ΘΕΜΑ: Αίτημα 4^{ης} παράτασης εργασιών για το έργο: «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από την ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης των δημοτικών κοινοτήτων Αμπελακίων και Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας»

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στη Σαλαμίνα, Λεωφόρος Σαλαμίνας και Αιαντείου, νόμιμα εκπροσωπούμενης, αναδόχου του ως άνω έργου.

Κυρίες/οι,

Σας υποβάλλουμε αίτημα για την 4^η παράταση εργασιών για το έργο του θέματος.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Για την δηλούσα εταιρεία

ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ & ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΤΗΛ. 210-4640221-FAX. 210-4644020
ΑΦΜ. 099124894-ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 44614807000

Ζαφειρόπουλος Διονύσιος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΡΟΣ: Δήμος Σαλαμίνας**Δ/ση Τεχνικών****Υπηρεσιών****Τμήμα Αποχέτευσης****ΥΠ' ΟΨΙΝ: ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών του έργου «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από την ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελακίων και Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας».

Κυρίες/οι,

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες από 15/11/2023 έως και σήμερα είναι δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες.

Έως και σήμερα, δε έχει υποδειχθεί η ακριβής θέση των συνδέσεων για κάθε οικία που πρέπει να πραγματοποιούνται οι συνδέσεις, και ενώ δεν ανήκει στις εργασίες που οφείλει να κάνει ο Ανάδοχος αλλά θα έπρεπε να είχε γίνει από τον ΚΤΕ, ο Ανάδοχος ατύπως και προκειμένου να προχωρήσει το έργο, προχωράει στη συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη κάθε οικίας, το οποίο επιφέρει καθυστερήσεις από τις εκσκαπτικές του εργασίες οι οποίες υπολογίζονται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες .

Όπως, σας ενημερώσαμε και με το με αρ. πρωτ. 13939/07-07-2023 έγγραφό μας, σχετικά με τους εδαφικούς σχηματισμούς που εντοπίστηκαν στα Σελήνια, το πέτρωμα του οποίου διακρίνεται σε ασβεστολιθικά και γρανιτικά πετρώματα, επιφέρει υποτριπλασιασμό της αποδοτικότητας των συνεργειών. Η υπηρεσία εάν επιθυμεί μπορεί να συγκροτήσει και να αποστείλει επιτροπή διαπίστωσης παραγωγικότητας προκειμένου να πιστοποιηθεί η επιβράδυνση, η οποία υπολογίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες.

Συνολικά οι ημέρες που καταναλώθηκαν χωρίς εργασία, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου είναι: 30 ημέρες + 14 ημέρες + 90 ημέρες = 134 ημερολογιακές ημέρες. Οι εκατόν τριάντα τέσσερις (134) ημερολογιακές ημέρες με μέσο όρο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες ανά μήνα, υπολογίζονται σε τεσσερισήμισι (4 1/2) μήνες.



Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος έως 20/07/2024 και παρακαλούμε πολύ για τις δικές σας ενέργειες.

Για την δηλούσα εταιρεία

ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ & ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΤΗΛ. 210-4640 271-FAX. 210-4644020
ΑΦΜ. 099124894-ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 44614807000

Ζαφειρόπουλος Διονύσιος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος