



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Βαθμός Ασφαλείας
Σαλαμίνα 28/12/21

.....
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ.&ΠΟΛ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Α.Κ.Καραμανλή 1

Ταχ. Κώδικας : 18900

TELEFAX : 2132027378

Πληροφορίες : Β.ΒΙΛΛΙΩΤΗ

Τηλέφωνο: 2132027388

ΘΕΜΑ: «Παράταση του έργου "Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης" στα Αμπελάκια>>

Αφού λάβαμε υπόψη:

- 1.Την υπ.αριθμ.1100186/22-12-21 Γνωμοδότηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής για αίτηση παράτασης του έργου "Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης"
- 2.Την αίτηση με αρ.πρωτ. 1097805/22-12-21 της αναδόχου κ/ξίας Ε.Μπινιάρης-Κ.Αναγνωστόπουλος-Ζιτακατ που συνοδεύει την παραπάνω γνωμοδότηση

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας του έργου "Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης" στα Αμπελάκια έως 30-6-2022.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΓΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
 ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πειραιάς

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιώτικων Δήμων

Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος – Πειραιάς

Ταχ. Κώδικας : 185 45

Πληροφορίες : Αγγ. Ανδριοπούλου

Τηλέφωνο : 213 1601669

Fax : 213 1601671

ΠΡΟΣ ΤΟΝ
 ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση για αίτηση παράτασης αναδόχου.

Σχετικό: (α) Η με αρ. πρωτ. 1097805/22-12-2021 αίτηση της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ «Ε.ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ-Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»

Σας αποστέλλουμε σε φωτοαντίγραφο την ως άνω (α) σχετ. αίτηση του αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με την οποία ζητά να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως την 30/06/2022, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχαιοτήτων στο υπόγειο του κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 297882/25-6-21, έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιά και Νήσων.

Η Υπηρεσία μας, αποδέχεται τους λόγους και γνωμοδοτεί για την παράταση εκτέλεσης των εργασιών έως την 30/06/2022.

Συνημμένα

Το ως άνω (α) σχετικό


Κοινοποίηση

1.Κ/ΞΙΑ Ε.ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ-Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ
 ΒΟΥΛΓΑΡΗ 20,ΣΑΛΑΜΙΝΑ 18 900

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

Εσωτ.Διανομή

Αγγ. Ανδριοπούλου



Σταύρος Βειόγλου
 Πολτικός μηχανικός

Διανομή μέσω 'ΓΡΙΑΔΑ' με UID: 61c3146a523ae2064518191d στις 22/12/21 14:06

ΑΙΤΗΣΗ

**ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΤΤΥΝΔ

**της ΚΕΙΑΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**

**Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ & ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
18900 ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΤΗΛ 210 4644107
FAX 210 4644109**


ΣΑΛΑΜΙΝΑ 15/12/2022

Παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης
της προθεσμίας περατώσεως του έργου του θέματος
μέχρι 30/06/2022

λόγω καθυστερήσεων κατά την εκτέλεση
των διαδοχικών εργασιών αποπεράτωσης σε συνδυασμό με
τις εργασίες συντήρησης ,αποκατάστασης
και ανάδειξης των αρχαιοτήτων στο υπόγειο του κτιρίου
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ,σύμφωνα με το
Α.Π. 297882/25-6-2021 έγγραφο της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων .

**ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ**

Με τιμή
Ο αιτών.


Κ/ΕΙΑ Ε. ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ-Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ & ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Α Φ.Μ. 998378318-Δ.Ο.Υ. Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΤΙΔΕΙΞΗ