

ΘΕΜΑ : Αιτιολογική έκθεση σχετικά με την παράταση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ»

A . ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με τη μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ» προβλεπόταν η εκτέλεση εργασιών για κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αμπελάκια του Δήμου Σαλαμίνας.

Το εν λόγω έργο ανατέθηκε, μετά από ανοικτό διαγωνισμό στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ. Η εκτέλεση του έργου διέπεται από :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου
2. Την υπ' αριθμ 266/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε προσωρινά το έργο στην εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», με τελική έκπτωση 1% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
3. Την με αριθμό 286/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας, με την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση της σύμβασης του διαγωνισμού του έργου στην εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», με τελική έκπτωση 1%
4. Την με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ / ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3487 / 01-04-2022 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την ένταξη του έργου ως Υποέργο 10 στην Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ -Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5003443.
5. Τις με αριθμό 12693/15-07-2022 Απόφαση ανάληψης δαπάνης με την οποία έγινε η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 63-7341.011 του προϋπολογισμού του Δήμου.
6. Τη με αριθμό πρωτ. 03/02-01-2023 εργολαβική σύμβαση του έργου.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
8. Το με αριθμό πρωτ. 3970/26-02-2024, αίτημα του Αναδόχου για 3^η Παράταση.
9. Την 216/2023 Απόφαση Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Παράταση εργασιών
10. Την 240/2023 Απόφαση Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε η 2^η Παράταση εργασιών

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ

B.1 Στο συμβατικό αντικείμενο, Με τη μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ» προβλεπόταν η εκτέλεση εργασιών κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αμπελάκια του Δήμου Σαλαμίνας.

Γ Ισχύουσες Διατάξεις

Η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Κωδικοποίηση

Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63 , το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις», τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος , διάταγμα , Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Δ' Αντικείμενο της παράτασης του έργου

Ο Ανάδοχος κατέθεσε το με αριθμό πρωτ. 3970/26-02-2024 έγγραφο με το οποίο ζητά την παράταση των εργασιών μέχρι τις 02/11/2024 επικαλούμενος τους λόγους που αναγράφονται στην ως άνω αίτηση.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών του ενθέματι έργου έχουν παρατηρηθεί μεγάλες καθυστερήσεις λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων. Ο Ανάδοχος με το 17597/29-8-23 έγγραφό του είχε αιτηθεί παράταση εργασιών κατά οκτώ (8) μήνες, η Υπηρεσία τότε έκρινε ότι οι εργασίες θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν σε 3 μήνες και χορήγησε αντίστοιχη παράταση.

Μετά το πέρας του τριμήνου διαπιστώθηκε ότι:

- οι καθυστερήσεις λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων παραμένουν μεγάλες,
- οι εργασίες στο παραλιακό μέτωπο , όπου δεν υπάρχουν πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, καθυστερούν λόγω των χαλαρών εδαφών και υψηλού υδροφόρου ορίζοντα.

Ως εκ τούτου δεν ήταν εφικτή η ολοκλήρωση του έργου εντός της τασσόμενης προθεσμίας.

Με βάση τα παραπάνω, η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες .

Ε' Προτάσεις

Κατόπιν των παραπάνω,

Προτείνουμε

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ**»

Κατά πέντε (5) μήνες, μέχρι 02/08/2024 με αναθεώρηση.

Σαλαμίνα, 27/02/2024

Ο Συντάξας

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

