

ΘΕΜΑ : Αιτιολογική έκθεση σχετικά με την παράταση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»

A . ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με τη μελέτη του έργου « «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»» προβλεπόταν η εκτέλεση εργασιών για κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης στις περιοχές Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας.

Το εν λόγω έργο ανατέθηκε, μετά από ανοικτό διαγωνισμό στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ. Η εκτέλεση του έργου διέπεται από :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου
2. Την υπ' αριθμ158/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε προσωρινά το έργο στην εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», με τελική έκπτωση 4% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
3. Την με αριθμό 201/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας, με την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση της σύμβασης του διαγωνισμού του έργου στην εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», με τελική έκπτωση 4%.
4. Την με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ / ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3487 / 01-04-2022 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την ένταξη του έργου ως Υποέργο 6 στην Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ -Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5003443.
5. Την με αριθμό 3267/23-02-2022 Απόφαση ανάληψης δαπάνης με την οποία έγινε η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 63-7341.008 του προϋπολογισμού του Δήμου.
6. Τη με αριθμό πρωτ. 18190/05-10-2022 εργολαβική σύμβαση του έργου.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

Για το εν λόγω έργο έχει χορηγηθεί:

- 1ηΠαράταση εργασιών μέχρι τις 05/11/2023 με την 130/23 Απόφαση Δ.Σ.
- 2ηΠαράταση εργασιών μέχρι τις 05/12/2023 με την 217/23 Απόφαση Δ.Σ.
- 3ηΠαράταση εργασιών μέχρι τις 05/03/2024 με την 241/23 Απόφαση Δ.Σ.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ

B.1 Στο συμβατικό αντικείμενο, Με τη μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» προβλεπόταν η εκτέλεση εργασιών για κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης στις περιοχές Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας.

Γ Ισχύουσες Διατάξεις

Η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» και συγκεκριμένα για το ανωτέρω θέμα τα άρθρα 48 και 63 , το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις» , τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος , διάταγμα , Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Δ' Αντικείμενο της παράτασης του έργου

Ο Ανάδοχος κατέθεσε το με αριθμό πρωτ. 3971/26-02-2024 έγγραφο με το οποίο ζητά την παράταση των εργασιών μέχρι τις 20/07/2024 επικαλούμενος τους λόγους που αναγράφονται στην ως άνω αίτηση.

Κατά την εκτέλεση του έργου παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθυστερήσεις λόγω σκληρών σκληρών πετρωμάτων καθώς και σε αρχαιολογικά ευρήματα.

Ε' Προτάσεις

Κατόπιν των παραπάνω,

Προτείνουμε

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»

κατά τρεις μήνες (3), με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι τις 05/06/2024

Σαλαμίνα, 26/02/2024
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης Τ.Υ.

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ
ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε