

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Λ.Κ.Καραμανλή 1
Ταχ. Κώδ. : 18900
Πληροφορίες : Ν. Ιωαννίδης
Τηλέφωνο : 213-2027481
FAX : 213-2027378

Σαλαμίνα 08-4-2020
Αρ. Πρωτ. -ΔΥ-

ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου :
«ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου : «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».


Ο Αντιδήμαρχος ΤΥ. & ΥΔΟΜ
Κόγιας Νικόλαος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Την με αρ. μελέτη 8/2019 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Την υπ' αριθμ. 142/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη.
3. Με την υπ' αριθμ. 162/2019 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας ψηφίστηκε η σχετική πίστωση για το έργο και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτησή του.
4. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 4/12/2019 όπου μειοδότης αναδείχτηκε ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ε.Δ.Ε. με μέση έκπτωση 17,00%.
5. Με την υπ' αριθμ. 19/2020 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αναδείχτηκε πρώτος μειοδότης του έργου ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ε.Δ.Ε..
6. Την από 12/02/2020 σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 8.300,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε δυο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Αντικείμενο του έργου είναι η ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ολύμπου στη Σαλαμίνα.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξήσεις – μειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές επιμετρηθήκαν, που προέκυψαν κατά την κατασκευή και συμβάλλουν στην έντεχνη ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου.

Συγκεκριμένα αφορά τις εργασίες:

- Του άρθρου Α.Τ. 1, Α.Τ. 2 και Α.Τ.4 όπου προέκυψε αύξηση ποσότητας λόγω της ανάγκης ασφαλτόστρωσης επιπλέον επιφάνειας της οδού Ολύμπου μέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου.

Οι αυξήσεις – μειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών δεν αποτελούν επέκταση τεχνικού αντικειμένου, δεν θίγουν την ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή και όλες κρίνονται απαραίτητες.

Γ. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα,

η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 6.659,45€

η δαπάνη για απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 0,00€

η δαπάνη για αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 24,22€

η δαπάνη για ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 1.604,08€

Το τελικό ποσό του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 8.287,75€ και είναι μειωμένος κατά 12,25€ από την αρχική σύμβαση.

